

Antrag

an die Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2020
Abrechnung des Baukredites vom 5. Dezember 2018 betreffend
Installation Photovoltaikanlage Schulhausdach Eichhalde

**Die Primarschulpflege Wila beantragt der Primarschulgemeindeversammlung den
nachstehenden Beschluss zu fassen:**

Genehmigung der Abrechnung des Baukredites vom 5. Dezember 2018 betreffend
Installation Photovoltaikanlage Schulhausdach Eichhalde

Beleuchtender Bericht

Die Primarschulpflege hat die vorliegende Bauabrechnung über die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach Eichhalde genehmigt. Die Abrechnungssumme beträgt CHF 177'744.45 bei einem an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 bewilligten Budgetkredit von CHF 300'000.-.

Bauabrechnung

Geschäft	Firma	bezahlt CHF
Projektleitung	Büchler&Partner AG	31'663.75
Genehmigung	CH Eidgenossenschaft	1'648.25
Spenglerarbeiten	Ninger AG	5'074.30
Module + Installation	Senero AG	120'533.55
Architekturleistungen	Archi Nova GmbH	1'992.45
Anschluss PV-Anlage	Volta AG	16'832.15
Total		<u>177'744.45</u>
Bewilligter Budgetkredit 2019	(Investition)	300'000.00
Kreditfreigabe		292'000.00
Kostendifferenz zu Kreditfreigabe		-114'255.55

Erwägungen

Die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 hat einen Kredit von CHF 300'000.- bewilligt als Kostendach für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Eichhalde. Die Kreditfreigabe durch die Primarschulpflege erfolgte am 28. Mai 2019 mit einem Betrag von CHF 292'000.-.

Auf Wunsch der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung wurde das Projekt überarbeitet. Die Grösse und der Anlagentyp wurden neu berechnet und geprüft.

Es wurde eine leistungsfähige Aufdach-Anlage installiert. Der Termin konnte eingehalten werden und die Arbeiten wurden fristgerecht abgeschlossen.

Die Kosten halten sich dank den Bemühungen aller Beteiligten und der sorgfältigen Planung im sehr positiven Kreditbereich.

Es ist mit einem Förderbeitrag von CHF 28'000.- zu rechnen, welcher aber erst ca. 2 Jahre nach Abschluss der Arbeiten ausbezahlt wird.


Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an die Firma Bächler&Partner AG für die Projektleitung, an die Firma Senero AG für die saubere und termingerechte Installation, an die Firma Volta AG für die Inbetriebnahme der Anlage sowie Thomas Fischer für sein Engagement und die kompetente Bauführung. Besten Dank auch an die Baukommission für ihr Mitwirken.

Schlussbemerkung der Schulbehörde

Es wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern empfohlen, den Antrag der Primarschulpflege zur Bauabrechnung der Installation der Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach Eichhalde zu genehmigen.

8492 Wila, 11. Mai 2020

Primarschulpflege Wila



Gisela Wahl
Die Präsidentin



Nicole Jacot Stahel
Die Schulverwalterin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission	
Primarschule Wila	Bauabrechnung Photovoltaik-Anlage

Die Primarschulpflege beantrag der Gemeindeversammlung:

Genehmigung der Bauabrechnung über die Erstellung einer Photovoltaik-Anlage:

- Abrechnungssumme: CHF 177'744.45
- Bewilligter Kredit CHF 300'000.00
- Kostenunterschreitung: CHF 122'255.55

Erwägungen der RPK

Die RPK hatte den Kreditantrag zu Handen der Gemeindeversammlung vom 5.12.2018 zur Zurückweisung empfohlen. Sie begründete dies mit den hohen Gesamtkosten, den fehlenden Alternativen (Auf-Dach-Anlage) sowie das Fehlen von weiteren Offerten.

Die Gemeindeversammlung hat den Kreditantrag genehmigt, begleitet mit dem Wunsch nach einer Optimierung des Projekts.

Die vorliegende Abrechnung zeigt, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, die Kreditsumme deutlich zu unterschreiten. Sollte der in Aussicht gestellte Förderbetrag auch noch realisiert werden, fällt das Ergebnis noch besser aus.

Abschied und Antrag der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung an ihrer Sitzung vom 05. Mai 2020 geprüft. Sie beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 15. Mai 2020

für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg