

Antrag an die Primarschulgemeindeversammlung vom 11. Juni 2009

Investitionsabrechnung:

Sanierung Doppelkindergarten und Abwartshaus

Die Primarschulpflege beantragt der Primarschulgemeindeversammlung, die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung und Expertise des Doppelkindergartens sowie des Abwarthauses mit einer Abrechnungssumme von Fr. 319'011.10 bei bewilligten Krediten von total Fr. 338'000.- zu genehmigen.

Bewilligter Kredit 12.12.06:	Fr. 48'000.00
Bewilligter Kredit 11.12.07:	Fr. 290'000.00
Abrechnungsbetrag Expertise 2007	Fr. 20'135.90
Abrechnungsbetrag Sanierung 2008	<u>Fr. 298'875.20</u>
 Kostenunterschreitung	 <u>Fr. 18'988.90</u>

Begründung der Minderkosten

Minderkosten in der Höhe von Fr. 18'988.90 erklären sich aus der Tatsache, dass bei der Expertise wesentliche Einsparungen erzielt werden konnten. Im Gegensatz dazu ist die Sanierung im Bereich Abwartshaus um Fr. 8'875.20 höher ausgefallen als erwartet. Im Dachgeschoss mussten zusätzlich Trennwände eingezogen werden und 3 Küchengeräte sind erneuert worden.

Beilagen

- Abrechnung der Expertise vom 7.11.2007
- Bauabrechnung der Sanierung vom 18.12.2008

Primarschulpflege Wila, 21. April 2009

Präsident:

Der Sekretär

Thomas Müller

Eric Tröhler