



Antrag

**an die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017
betreffend Genehmigung der
Bauabrechnung über die Sanierung der Auwiesstrasse.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

1. Die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung der Auwiesstrasse mit einer Abrechnungssumme von Fr. 794'375.85 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 796'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 1'624.15 genehmigt.

Weisung

Die Strassenbauarbeiten der Sanierung Auwiesstrasse waren im Frühling 2014 abgeschlossen. An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2013 wurden zusammen mit der Kreditbewilligung verkehrsberuhigenden Massnahmen mit Horizontalversätze beschlossen. Die Testphase der verkehrsberuhigenden Massnahmen ergab, dass das Projekt nochmals angepasst werden muss. Diese Projektanpassung wurde anfangs 2015 vorgenommen und öffentlich ausgeschrieben. Anlässlich dieses Auflageverfahrens kam es zu einem Rekursverfahren. Dieses Verfahren dauerte fast zwei Jahre. Nach Abschluss des Verfahrens konnten die verkehrsberuhigenden Massnahmen im Winter 2016 bzw. Sommer 2017 abschliessend angebracht und das ganze Projekt im Herbst 2017 abgeschlossen werden.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung vom 3. Oktober 2017 über Sanierung der Auwiesstrasse präsentiert sich wie folgt:

Total Ausgaben		Fr. 794'375.85
Bewilligte Kredite	GVB vom 13. Juni 2013	" <u>796'000.00</u>
Kreditunterschreitung		Fr. 1'624.15

Begründung

Der Vergleich des Budgets und der Abrechnung zeigt folgende Resultate auf:

Baumeisterarbeiten

<u>Budget</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Differenz</u>
Fr. 623'000.00	Fr. 655'742.25	Fr. 32'742.25

Allf. Verlängerung Regenwasserkanal

<u>Budget</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Differenz</u>
Fr. 67'000.00	Fr. 0.00	Fr. -67'000.00

Technische Arbeiten

<u>Budget</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Differenz</u>
Fr. 106'000.00	Fr. 117'395.35	Fr. 11'395.35

Total: Fr. 796'000.00 **Fr. 773'137.60** **Fr. 22'862.40**

Dies ergibt eine Kreditunterschreitung von Fr. 22'862.40. Diese Kreditunterschreitung wurde fast vollständig aufgebraucht infolge folgender Mehrkosten:

- Rekursverfahren
- Verkehrsplanerische Beratung
- Mehraufwendungen Ingenieurleistungen
- Gerichtskosten

8492 Wila, 17. Oktober 2017



Namens des Gemeinderates Wila
Der Präsident:

HP Meier

Der Schreiber:

B. Zinniker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission	
Organisation: politische Gemeinde Wila	Bauabrechnung Auwiesstrasse

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2017 die Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Auwiesstrasse.

Abschied und Antrag der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung an ihrer Sitzung vom 06. November 2017 geprüft.

Die Gemeindeversammlung hat einen Kredit von CHF 796'000.- bewilligt.

Die vorgelegte Abrechnung schliesst nun mit einer Summe von CHF 794'375.85 und somit CHF 1'624.15 unter dem bewilligten Kredit.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 06. November 2017

für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg